

和田堀公園調節池工事その2工事説明会
議事要旨

1. 開催概要

日時：平成30年9月13日（木） 午後7:00～午後8:30
場所：杉並区立松ノ木中学校 3階 特別活動室

2. 説明内容

- 1) 善福寺川整備事業の概要
- 2) 和田堀公園調節池事業の概要
- 3) 工事内容
- 4) 家屋調査と損害賠償について

3. 主なご質問・ご意見と都の回答（要旨）

質問1 護岸工事完了後に、大松橋の仮橋工事を行うのか。

回答1 先に、大松橋付近以外について護岸を施工し、その後大松橋の仮橋工事・迂回路設置を行います。迂回路に交通を切り替えた後に、大松橋の撤去工事、大松橋付近の護岸工事を行います。

質問2 仮橋工事はいつから始まるのか。

回答2 平成31年11月頃を予定しています。

質問3 現在、迂回路整備箇所には仮囲いがあるが、迂回路整備後は、どのような形になるのか。

回答3 仮囲いは撤去し、ガードレールを設置します。

質問4 大松橋上流の整備について、計画はどのようになっているのか。

回答4 現時点では、平成34年度以降の整備を予定しております。大松橋の工事が終わりましたら、引続き上流に向かって工事を進めていきたいと考えております。

質問5 この工事で、午前8時から午後6時までの間に、一日最大ダンプトラック60台が入ってくるとの説明だが、その他にも工事用車両や一般の自動車も通行すると相当な交通量になると思う。調整はできているのか。

回答5 交通量調査を行い、調査結果から工事用車両が通行した場合のシミュレーションを行っております。その結果、交差点容量としては、十分余裕がある

ことが分かっておりますので、大きな渋滞には発展しないと考えております。

しかし、一部幅員が狭い箇所があるため、工事用車両を一時待機させ、交通誘導員を配置し、スムーズに交通が流れるように誘導していきたいと考えております。