

R4 第3回事業評価委員会 質問に対する回答

Q1 土地区画整理事業は、減歩で公共用地をうみだす事業のはずだが用地費が計上されているのは何故か。用地買収しているのか。

A1 用地買収はしていません。事業評価マニュアルにおいて、用地買収方式で整備したときを想定した額を Cost（費用）として見ることになっています。

Q2 事業評価委員会資料（チェックリスト）4.執行状況は土地区画整理事業の執行状況しか記載されていない。駅前広場のマニュアルでも B/C を算出しているのであれば広場部分の執行状況も教えてほしい。

A2 駅前広場整備に係る進捗状況(R2 年度末)については、以下の表を参照してください。

（駅前広場の整備費※は公共施設整備費の内数です。）

※土地区画整理事業における東口駅前広場、東口地下広場、西口駅前広場の整備費

4 事業の進捗状況（事業の必要性等に関する視点）※駅前広場執行状況含む

事業費の執行状況（R2年度末時点）	公共施設整備費		移転移設補償費	その他工事費等	合計
		うち駅前広場部分			
全体事業費	21,672百万円	8,162百万円	19,471百万円	33,880百万円	75,023百万円
執行済額	14,572百万円	6,231百万円	13,867百万円	19,925百万円	48,364百万円
(執行率)	67.2%	76.3%	71.2%	58.8%	64.5%