

環状七号線地下広域調節池事業説明会
〔議事要旨〕

1. 開催概要

日 時 : 平成28年 5月12日(木) 午後7時00分～午後8時00分
場 所 : 白子川地下調節池インフォメーションセンター

2. 説明内容

- 1) 中小河川における都の整備方針について
- 2) 環状七号線地下広域調節池の計画について
- 3) 環状七号線地下広域調節池の整備について

3. 主なご質問・ご意見と都の回答(要旨)

質問1 白子川からのトンネル(白子川地下調節池)はもう完成していて取水ができるのですか。

回答1 トンネルは完成していますが、排水ポンプ等の設備工事が残っています。そのため、白子川からの水は、緊急時には取水できますが、排水はできません。また、石神井川からの水については、現在、取水施設を施工中であり、今年度末には取水を開始できる予定です。

質問2 豊玉の中間立坑用地について、工事が終わった後はどのように整備するのですか。

回答2 豊玉立坑部については、トンネルの維持管理のための昇降設備や管理棟を整備する予定です。

質問3 石神井川立坑の現場は、H29年度からH33年度までの5年間は工事が入らないということですが、その間現場は今の状況を維持するのですか。

回答3 石神井川の取水施設が今年度末に完成した後、妙正寺川からシールドマシンが到達するまでは、立坑の周りに侵入防止や落下防止のネット等を設置した状態で維持管理します。

質問4 石神井川立坑の整備後の最終的なイメージ絵があれば見せてください。

回答4 現在、トンネル工事の設計を進めている所であり、排水設備や管理棟の設計はこれから行うため、最終的なイメージ絵をお示しできるのはもう少し先になります。

質問5 白子川地下調節池工事で一時工事が止まった際に、この場所が他工事で掘削した土の置き場になっていた時期がありましたが、今回の事業でそのようなことはありますか。

回答5 今回工事で発生する土砂は、妙正寺川立坑と豊玉立坑から搬出する計画であり、こちらの石神井川立坑からの搬出は想定していません。