

(参考)

国指定重要文化財（勝鬨橋）長寿命化検討委員会
第1回から第5回までの審議項目及び決定事項

開催日	審議項目	決定事項(確認事項)
第1回 平成25年11月19日		<ul style="list-style-type: none">・橋梁概要、補修工事履歴、構造・意匠の変遷・国指定重要文化財としての重要部位
第2回 平成26年11月28日	・耐震補強工法	・耐震性能の考え方、耐震性能照査結果、補強の方向性
第3回 平成27年5月26日	・耐震補強工法	水平力分担構造(固定側、可動側)の構造形式
第4回 平成28年9月2日	<ul style="list-style-type: none">・橋脚室内の排水対策・中央径間側車道部のジョイント対策・橋梁構造及び機械設備の塗装	<ul style="list-style-type: none">・建設当時の排水設計に基づき、雨樋を設置する。・今後実施予定の長寿命化工事の中で、非排水型ジョイントへ取り替える。・橋梁構造及び機械設備の塗替え塗装を行う。
第5回 平成29年3月29日	<ul style="list-style-type: none">・橋梁構造及び機械設備の塗装色・橋脚側面の電力管、ゲートなどの対策・橋脚RC頂版の対策	<ul style="list-style-type: none">・塗装色は現況と同系色とする。・電力管、ゲートなどは表面保護、撤去など・橋脚RC頂版の断面修復、表面保護