


【件名】	事業地管理工事（単価契約）その2	【事務所名】	東京都北多摩北部建設事務所	
【工事場所】	立川市・昭島市・国分寺市・小平市・国立市管内	【受注者名】	株式会社 清香園	
【工期】	平成29年4月1日から平成30年1月25日まで	【主たる技術者名】	現場代理人及び主任技術者 田中 良明	

【工事概要】

- パイプ柵設置工ほか505工種

【表彰理由】（※発注者側評価）

・現場代理人は、複数の指示が連続した場合及び突発的な苦情に対しても、施工体制を速やかに整え円滑に工事を進めた。また、緊急性を要する指示に対しても、監督員と綿密に連絡を取り合い、人員及び機械配置、資機材手配等を速やかに行い現場着手した。業務に対する熱意と創意工夫が随所にみられ、他の模範となるものであった。



半倒木伐採・抜根 施工前



半倒木伐採・抜根 施工後

【受注者の声】

◇ 苦労した点

小平市津田町一丁目地内（樹林地・道路事業地内）この現場は樹林地に車両搬入路がないため小平市と協議のうえ、南側市道沿いの擬木柵・パイプ柵を撤去した。

◇ 特に工夫した点

倒木処理としては難易度の高い幹周246cm、樹高約20mの半倒木（かかり木）であり車両搬入が困難なため、クローラー式高所作業車、チェーンソー120cc級を使用した。

◇ 現場で得られたやりがいや達成感

用地買収された箇所は、防塵舗装を主として周囲はパイプ柵で閉鎖管理（立入禁止看板あり）をするが、現道に面しているところは人的災害防止として、作業の安全も考え、速やかに作業完了した。

◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

建設業の中で土木工事の原点（基本）は道路建設と考えます。様々な困難などがあると思われませんが、先人の知恵をかり、夢と希望をもってかがやく人になって下さい。



不整地走行型・高所作業車による、かかり木処理